

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1	[Icon]	Milepæler	462 dager	ma 17.12.18	ti 15.12.20	
2	[Icon]	Signert kontrakt	0 dager	ma 17.12.18	ma 17.12.18	
3	[Icon]	IG	0 dager	on 27.03.19	on 27.03.19	2AS+13 ukr
4	[Icon]	Oppstart prøvedrift mesanin	0 dager	to 12.09.19	to 12.09.19	
5	[Icon]	Skoleferie	21 dager	ma 24.06.19	ma 19.08.19	
6	[Icon]	Ferdigstillelse servicesenter	0 dager	to 28.05.20	to 28.05.20	
7	[Icon]	Ferdigstillesle kantine	0 dager	to 28.05.20	to 28.05.20	6
8	[Icon]	Overlevering FDV	0 dager	on 13.05.20	on 13.05.20	9AS-4 ukr
9	[Icon]	Oppstart prøvedrift øvrige arbeider	0 dager	ma 15.06.20	ma 15.06.20	
10	[Icon]	Overtakelse	0 dager	ti 15.12.20	ti 15.12.20	
11	[Icon]	Prosjektering	12 ukr	on 23.01.19	to 25.04.19	2AS+20 dager
12	[Icon]	Etablering rigg	26 dager	ma 01.04.19	to 16.05.19	3AS+3 dager
13	[Icon]	Tiltak 1 Teorifløy	185,5 dage	ma 03.06.19	on 01.04.20	
63	[Icon]					
64	[Icon]	Tiltak 2 Toaletter	141,5 dage	ma 26.08.19	on 25.03.20	
65	[Icon]	Plan 3	93 dager	ma 26.08.19	fr 17.01.20	
75	[Icon]	Plan 2	80,5 dager	ma 30.09.19	ti 04.02.20	
85	[Icon]	Plan 1	82,5 dager	fr 15.11.19	on 25.03.20	
95	[Icon]					
96	[Icon]	Tiltak 4 Kantine	54 dager	ma 02.03.20	to 28.05.20	
104	[Icon]					
105	[Icon]	Tiltak 5 Servicesenter	43 dager	ti 17.03.20	to 28.05.20	
112	[Icon]					
113	[Icon]	Tiltak 6 Mesanin	75 dager	on 24.04.19	on 11.09.19	
127	[Icon]					
128	[Icon]	Tiltak 7 Tak	65 dager	ti 18.06.19	ti 15.10.19	
132	[Icon]					
133	[Icon]	Tiltak 8 Glassgate	30 dager	on 22.04.20	ti 09.06.20	
137	[Icon]					
138	[Icon]	Tiltak 9 Fasade kantine	46 dager	ti 10.03.20	ti 26.05.20	
145	[Icon]					
146	[Icon]	Tiltak 10 Øvrige fasader	79 dager	ti 18.06.19	ma 04.11.19	
155	[Icon]					
156	[Icon]	Tiltak 10A Ny fasade gymfløy og mellombygg sør	141 dager	ti 18.06.19	to 13.02.20	
163	[Icon]					
164	[Icon]	Tiltak 10B Ny fasade adm.fløy, gymfløy vest og mellomfløy	164 dager	ti 18.06.19	ti 17.03.20	
171	[Icon]					
172	[Icon]	Slutfase med tester	30 dager	ma 27.04.20	fr 12.06.20	13AS-10 dager;64AS-
173	[Icon]					
174	[Icon]	Prøvedrift	131 dager	ma 15.06.20	ti 15.12.20	172AS+1 dag

2018
nov
des

Kv 1, 2019
jan
feb
mar

Kv 2, 2019
apr
mai
jun

Kv 3, 2019
jul
aug
sep

Kv 4, 2019
okt
nov
des

Kv 1, 2020
jan
feb
mar

Kv 2, 2020
apr
mai
jun

Kv 3, 2020
jul
aug
sep

Kv 4, 2020
okt
nov
des

Kv 1, 2021
jan
feb
mar

Prosjekt: msproj11
Dato: ma 14.01.19

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 1