

MØTEREFERAT

| | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------------|
| Møtetype | | Dato: | 4. desember 2023 |
| Prosjekt | Ombygging teorifagbygg 2 plan 4 | Tid: | 10:30 – 12:15 |
| Sak | Ansattes, arbeidsgivers og bedriftshelsetjenestens medvirkning | Møtenr. | 1 |
| Møtested | Teorifagbygg 2 plan 4, Teams | Ref: | |

| Enhet/firma/person | | Funksjon: | Innkalt / kopi | Tilstede |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------|
| SPG | Bjørn Owren | Prosjektleder | X | X |
| ITA | Kai Mathisen | Arbeidsgivers representant | X | X |
| ITA | Nina Smaadal | Arbeidsgivers representant | X | X |
| ITA | Ingunn Henriksen | Verneombud | X | X |
| ITA | Erik Axel Vollan | Verneombud | X | X |
| ITA | Anders Larsen | Verneombud | X | |
| ITA | Johanne Helene Størkersen | Verneombud / Tillitsvalgt | X | X |
| ITA | Aase Tveito | Tillitsvalgt | X | X |
| ITA | Lill Heidi Steen | Tillitsvalgt | X | X |
| ITA | Jan Helge Bergheim | Tillitsvalgt | X | X |
| BHT | Lone Lindgård | Bedriftshelsetjenesten | X | |
| BHT | Hanne Nilssen | Bedriftshelsetjenesten | X | |
| BHT | Marianne Hagensen | Bedriftshelsetjenesten | X | X |

| versjon | dato | BESKRIVELSE | ansvarlig |
|---------|-------------------|---|-------------|
| 1 | 7. desember 2023 | Første versjon etter møte 4. desember 2023 | Bjørn Owren |
| 2 | 19. desember 2023 | Andre versjon. Skrevet inn tekst i rødt på punktene som skulle følges opp | Bjørn Owren |

| SAK | BESKRIVELSE | ANSV AR/F RIST |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Agenda <ul style="list-style-type: none"> Orientering Presentasjon av planene med innspill Gjennomgang sjekklister for krav til fysisk arbeidsmiljø Bekreftelse på medvirkning – signering skjema | info |

| | | |
|---|--|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Eventuelt | |
| 2 | <p>Orientering</p> <p>To stk Maskinhaller og tilhørende tapearkiv skal bygges om til spise/pauserom med kjøkken, møterom og garderobe med dusj.</p> <p>På grunn av endringer på brannskiller er tiltaket søknadspliktig.</p> <p>Søknadspliktige tiltak som innebærer arbeidsplasser, skal ha Arbeidstilsynets samtykke. Arbeidstilsynet krever dokumentasjon på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidstakers medvirkning • Verneombudets medvirkning • Bedriftshelsetjenesten bistand i planleggingen <p>Der tiltakshaver og arbeidsgiver er samme virksomhet er det i utgangspunktet ikke krav til å dokumentere arbeidsgivers medvirkning.</p> <p>Medvirkning og bistand i planlegging vil foregå i dette møtet. Ved behov settes det opp flere møter. Først følger en generell presentasjon av byggeplanene. Deretter gjennomgås et forhåndsfylt sjekklister for krav til fysisk arbeidsmiljø.</p> | info |

| | | |
|---|---|------|
| 3 | <p>Presentasjon av planene med innspill</p> <p>Om ombygging kontorer</p> <p>Fra oktober 2023 til februar 2024 pågår ombygging av kontorer langs yttervegg. Disse arbeidene er ikke søknadspliktige. Planene inngår ikke i denne medvirkningsprosessen.</p> <p>Om ombygging maskinhall</p> <p>Utstyret i maskinhallen flyttes til egnede lokaler i kjelleren. Nye lokaler og flytteprosessen inngår ikke i dette arbeidet.</p> <p>Arealene som i dag benyttes som maskinhall skal bygges om til et større spise- og pauserom med kjøkken. I tillegg etableres to mindre møterom, samt felles garderobe med to stk separate dusjrom.</p> <p>Dagens pause- og spiserom vil bygges om til to stk ordinære kontorer når nytt pause- og spiserom er ferdigstilt.</p> <p>Se vedlagt skisse:</p> <div data-bbox="400 1043 451 1104" data-label="Image"> </div> <p>A20-004 Plan 1. Etasje.pdf</p> | info |
|---|---|------|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Innspill / spørsmål:</p> <p>Akustikk / Støydemping: Prosjektleder sørger for at de prosjekterende ivaretar akustikk / støy i nytt pauserom og eventuelt tar med støyreducerende tiltak ved behov (lydhimling, lydplater på vegg etc.</p> <p>Akustiker fra Cowi er engasjert for å ivareta akustikk. Koordineres av Prosjekteringsgruppeleder.</p> <p>Tørkeskap: Det er ønske om tørkeskap i ny garderobe for sykkelklær, løpetøy etc.</p> <p>Det er mulig å sette inn tørkeskap, men det blir et kostnadsspørsmål da tørkeskap krever mer plass dersom det skal beholdes 20 ordinære skap. I tillegg vil det bli behov for ekstra elektrisk tilkobling samt avtrekkskanal.</p> <p>Tørkeskap tas med i konkurransegrunnlag som opsjon.</p> <p>Stillegående kaffemaskin og oppvaskmaskin: Det må spesifiseres at kaffemaskin og oppvaskmaskin skal være av stillegående type ettersom disse plasseres i åpen kjøkkenløsning</p> <p>Det settes krav til oppvaskmaskin maksimalt 41 dB. Tas med i konkurransegrunnlag.</p> <p>Kaffemaskin bestilles av ITA selv.</p> <p>Lydkrav møteromrom: Ombyggingen er tenkt utført av tilsvarende standard som eksisterende lokaler, men ikke dårligere enn minstekrav i teknisk forskrift. Dette innebærer lydklasse C. Bedriftshelsetjenesten påpeker at mange ansatte i så fall vill oppleve at det er lytt.</p> <p>Tilbakemelding fra ARK 15. desember:</p> <p><i>Jeg har selv ikke opplevd klager etter prosjektering etter lydklasse C. Det skal være minimum $R'w = 44$ dB. (feltmålt), men det kan oppleves litt lytt. Dersom det skal foregå fortrolige samtaler, bør man øke til minimum $R'w = 48$.</i></p> <p>Kommentar PL: det forutsettes ikke at rommene skal benyttes til fortrolige samtaler.</p> <p>Lydkrav skillevegg møterom: Det er ønske om god lyddemping i skillevegg møterom slik at begge sidene kan benyttes samtidig. Prosjektleder sjekker hva som kan leveres.</p> <p>Tilbakemelding ARK 15. desember 2023:</p> <p><i>Jeg har ikke opplevd klager etter prosjektering etter lydklasse C på egne prosjekter. En del klager på lytt mellom rom med foldevegger, og det har en enkel årsak: Klasse C mellom møterom måles i $R'w$: (feltmålt). Foldeveggprodusenter oppgir laboratoriemålt Rw. Det bør være 8-10 dB høyere. Foldeveggen mellom møterom skal da oppfylle Rw minst 52 dB. Det greier ikke en vanlig foldevegg. Det må derfor benyttes mobilvegg, som er litt mer tungvint i bruk og som regel enda dyrere. Ved behov for kostnadsreduksjon, er det naturlig å spørre om behovet av denne fleksible løsningen, og om man kan bygge fast vegg i stedet.</i></p> | <p>PL</p> <p>PL</p> <p>PL</p> <p>PL</p> <p>PL</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Kommentar PL: Her blir det av kostnadshensyn mest aktuelt å tenke på rommet som ett stort møterom som skal tilfredsstille lydklasse C. Det settes inn en foldevegg for mer fleksibelt bruk av rommet, men da med forutsetningen at det ikke blir lydtett mellom de to rommene.</p> <p>Eventuelt etablere to faste mindre møterom.</p> | |
| 4 | <p>Gjennomgang sjekkliste for krav til fysisk arbeidsmiljø</p> <p>Se eget dokument</p> | |
| 5 | <p>Bekreftelse på medvirkning – signering skjema</p> <p>Fylles ut og returneres til bow002@uit.no</p> | |
| 6 | <p>Eventuelt</p> <p>ingen saker</p> | |
| 7 | <p>Neste møte</p> <p>Det er ikke planlagt flere møter.</p> | |

19. desember 2023
Bjørn Owren

Vedlegg:
231204 Arbeidstilsynets 17-punkts sjekkliste, generell med avkryssing og link bestemmelser